

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยโนรีคำไม้)	571,000	-	-	571,000	465,000	106,000	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	19-ส.ค.-66	6-พ.ย.-66
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านเป็ด (ปากซอยตรงข้ามสนามกีฬาถึง บ้านนายสุทธิพงษ์ ไชโยโก)	127,300	-	-	127,300	127,300	-	✓	-	-	21-มิ.ย.-66	20-ส.ค.-66
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ปากซอยตรงข้ามสนามกีฬา ถึงบ้านนายพนม นามวิชัย)	100,300	-	-	100,300	100,300	-	✓	-	-	21-มิ.ย.-66	20-ส.ค.-66
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (คุ่มสว่าง)	47,400	-	-	47,400	47,400	-	✓	-	-	15-มิ.ย.-66	14-ส.ค.-66
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ต่อจากหมู่บ้านสุรินดา ถึงบายพาส)	494,500	-	-	494,500	494,500	-	✓	-	-	26-พ.ค.-66	24-ส.ค.-66
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิศวกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด (จากตลาดนัด ถึงบ่อพักค้ำคูณ)	1,071,000	-	-	1,071,000	1,071,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	18-ม.ค.-67	16-พ.ค.-67
17	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด (จากบ้านนายเฉลิมถึงบ้านนายเมน นามสีฐาน)	409,300	-	-	409,300	409,300	-	✓	-	-	26-พ.ค.-66	24-ส.ค.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านนายสมศรี จุลลาบุตติ ถึง บ้านนายลิขิต ดวงกลางใต้)	623,600	-	-	623,600	623,600	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	10-ม.ค.-67	8-พ.ค.-67
19	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว)	1,666,000	-	-	1,666,000	1,666,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	4-ต.ค.-66	1-มี.ค.-67
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14)	380,000	-	-	380,000	379,000	1,000	✓	-	-	10-พ.ค.-66	8-ส.ค.-66
21	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนายปรีชาถึงบ้านนายไพฑูรย์)	252,000	-	-	252,000	251,800	200	✓	-	-	15-พ.ค.-66	14-ก.ค.-66
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ(ซอยบ้านนายสนิท ถึง บ้านนายสมควร นามศรีฐาน)	28,300	-	-	28,300	28,300	-	✓	-	-	15-พ.ค.-66	29-มี.ย.-66
23	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านนางนงรัก ถึงบ้านนางลำดวน)	110,000	-	-	110,000	109,500	500	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	11-ส.ค.-66	10-ต.ค.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 34/2 จากบ้านนายมงคล ถึงบ้านนายรำไพโร)	1,358,000	-	-	1,358,000	1,358,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านนางเกสร ถึงบ้านนางเรียบ)	377,000	-	-	377,000	330,000	47,000	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	18-ก.ย.-66	17-ธ.ค.-66
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด(ซอย 5 จากบ้านนายประจวบ ถึงบ้านนางเหลียงสามแยกบ้านช่างอืดถึงบ้านนายสมหวัง และสุตา)	935,000	-	-	935,000	935,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	17 ม.ค 67	15-พ.ค.-67
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด(บ้านนายบำรุงถึงบ้านนายสมบูรณ์)	472,000	-	-	472,000	471,500	500	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	8-ส.ค.-66	6-พ.ย.-66
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ(ถนนบ้าน นางเอมา ถึงบ้านนางบุหงา จุ่มอังวะ)	216,000	-	-	216,000	215,945	55	✓	-	-	12-พ.ค.-66	11-ก.ค.-66
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านนายธนารักษ์ บุตรแสนคม ถึง ถนนออกบ่ิม ปตท.มะลิวัลย์)	695,000	-	-	695,000	695,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยหลังอาสารีสารัท)	331,000	-	-	331,000	329,000	2,000	✓	-	-	22-พ.ค.-66	21-ก.ค.-66
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยบ้านนายอนุชา ทองยา)	140,000	-	-	140,000	138,500	1,500	✓	-	-	3-พ.ค.-66	17-มิ.ย.-66
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 1)	1,082,000	-	-	1,082,000	1,082,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 6)	397,000	-	-	397,000	396,000	1,000	✓	-	-	15-มิ.ย.-66	13-ก.ย.-66
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (หน้าหมู่บ้านพิมานบุรี)	1,135,000	-	-	1,135,000	1,135,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	16-ม.ค.-67	14-พ.ค.-67
35	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยหลังหอพักนัยรัตน์)	87,000	-	-	87,000	87,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	18-ก.ย.-66	2-พ.ย.-66
36	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic concrete) หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)	1,825,000	-	-	1,825,000	1,825,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
37	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนแยกครัวแก่นทอง ถึงที่ทำการกำนัน)	614,000	-	-	614,000	614,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยสำอากค์)	603,000	-	-	603,000	603,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	17 ม.ค 67	15-พ.ค.-67
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนางคัทริยา นวลศรี บ้านเลขที่ 435)	347,000	-	-	347,000	346,500	500	✓	-	-	15-พ.ค.-67	14-ก.ค.-66
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด(จากบ้านนายพรหม สัตตะวาที ถึงตรงข้ามบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี)	1,157,400	-	-	1,157,400	1,157,400	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	10-ม.ค.-67	8-พ.ค.-67
41	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน(ซอยหอพักคุณแม่)	855,000	-	-	855,000	855,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
42	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ซอยบ้านอาจารย์ชัยยงค์)	176,000	-	-	176,000	176,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	21-ส.ค.-66	20-ต.ค.-66
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยสุขโขทัย)	1,225,000	-	-	1,225,000	1,225,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยวันชนก ต่อจากเส้นเดิมถึงหน้าโรงเรียนบ้านโคกพันโปง)	203,500	-	-	203,500	203,000	500	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	11 ส.ค. 66	10-ต.ค.-66
45	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง ซอยทุ่งเจริญ (ฝั่งทิศเหนือ)	666,000	-	-	666,000	666,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	12-ม.ค.-67	10-พ.ค.-67
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ทางเข้าผ่องอำไพ ซอย 5)	411,000	-	-	411,000	410,000	1,000	✓	-	-	15-มิ.ย.-66	14-ส.ค.-66
47	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง(ซอยนวลหงส์ 9)	551,000	-	-	551,000	551,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	
48	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยประชาธิปไตย 1 ช่วงที่ 2)	526,000	-	-	526,000	370,000	156,000	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	1-ก.ย.-66	20-พ.ย.-66
49	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ทางระบายน้ำ สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ	5,000,000	-	-	5,000,000	3,549,800	1,450,200	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
50	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)	300,000	-	-	300,000	-	300,000	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณเหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		
								ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13												
	บ้านพรสวรรค์ (จากถนนเหล่านาดี ถึงหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์) 14,200 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ												
	หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยไพรัชโฮมเดคคอร์) 15,115 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11												
	บ้านสันติสุข (ซอยพุทธคุณ เชื่อมซอยพอสานาน คำสิงห์) 7,150 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ												
	หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยแหวด) 6,765 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ												
	หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยโรงเหล็ก) 7,020 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ												
	หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (ถนนบ้านเป็ดเชื่อมบ้านห่ม) 9,445 บาท												
	โอนลด ไปโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ												
	หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากสถาบันไปทางสุสาน) 17,370 บาท												
	โอนลด ไปค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 บาท												
	โอนลด ไปค่าไฟฟ้า 100,000 บาท												
55	โครงการบำรุงปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล บ้านเป็ด หมู่ที่ 3	800,000	-	-	800,000	800,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	-	-	
56	โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัย	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	✓	-	ผูกพันรอเบิกจ่าย	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
67	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยไพรัชโฮมเดคคอร์)	459,880	-	15,115	474,995	474,995	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณการ											
	โครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 23 หมู่บ้าน 15,115 บาท											
68	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยพุทธคุณเชื่อมซอยพอสนาณ คำสิงห์)	113,540	-	7,150	120,690	120,690	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณการ											
	โครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 23 หมู่บ้าน 7,150 บาท											
69	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยแหวด)	96,990	-	6,765	103,755	103,755	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณการ											
	โครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 23 หมู่บ้าน 6,765 บาท											
70	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยโรงเหล็ก)	106,490	-	7,020	113,510	113,510	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณการ											
	โครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง 23 หมู่บ้าน 7,020 บาท											
71	โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (ถนนบ้านเป็ดเชื่อมบ้านห่ม)	225,950	-	9,445	235,395	235,395	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
76	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	400,000	-	-	400,000	320,450	79,550	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
77	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	50,000	50,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 บาท											
78	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	900,000	-	-	900,000	824,105	75,895	✓	-	-	8 มี.ต. 66	10-มี.ค.-66
79	โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อสังคม	100,000	100,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท											
80	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	100,000	-	-	100,000	17,356	82,644	✓	-	-	13-ก.ย.-66	13-ก.ย.-66
81	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิตกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	380,000	300,000	-	80,000	79,000	1,000	✓	-	-	17-ส.ค.-66	18-ส.ค.-66
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 บาท											
82	อุดหนุนองค์กรประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านเป็ดเพื่อ ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	500,000	200,000	-	300,000	275,000	25,000	✓	-	-	1-พ.ย.-65	30-ก.ย.-66
	โอนลด ไปวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 บาท											
83	อุดหนุนองค์กรประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเพื่อ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์	150,000	-	-	150,000	81,000	69,000	✓	-	-	30-พ.ค.-66	30-ก.ย.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		
								ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
	โอนเพิ่ม มาโครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน												
	ด้วยระบบสารสนเทศ 150,000 บาท												
	โอนเพิ่ม มาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน												
	ในการพัฒนาท้องถิ่น 150,000 บาท												
	โอนเพิ่ม มาโครงการแข่งขันประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์												
	โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 83,720 บาท												
89	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,781,530	-	330,200	3,111,730	2,962,502	149,228	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมารารอน 180,300 บาท												
	โอนเพิ่ม มาจากวัสดุงานบ้านงานครัว 55,900 บาท												
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 94,000 บาท												
90	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	50,500	150,000	249,500	249,494	6	✓	-	-	14-ม.ค.-66	14-ม.ค.-66	
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างเหมาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณ												
	การโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 23 หมู่บ้าน												
	ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 150,000 บาท												
	โอนลด ไปวัสดุงานบ้านงานครัว 50,500 บาท												
91	โครงการวันสำคัญของชาติวันแม่แห่งชาติ	3,000	-	-	3,000	3,000	-	✓	-	-	10-ส.ค.-66	12-ส.ค.-66	
92	วันไหว้ครู	3,000	-	-	3,000	3,000	-	✓	-	-	22-มิ.ย.-66	22-มิ.ย.-66	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
101	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	200,000	100,000	-	100,000	50,800	49,200	✓	-	-	27-ก.ค.-66	27-ก.ค.-66
	โอนลด ไปวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท											
102	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความ เป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	300,000	170,000	-	130,000	128,945	1,055	✓	-	-	2-มี.ค.-66	3-มี.ค.-66
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 170,000 บาท											
103	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	200,000	200,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 บาท											
104	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	440,000	-	-	440,000	235,720	204,280	✓	-	-	1-พ.ย.-65	30-ก.ย.-66
105	อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	✓	-	-	-
106	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการ ออกกำลังกายในชุมชน	50,000	-	-	50,000	49,415	585	✓	-	-	6-ธ.ค.-65	13-มี.ค.-66
107	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	100,000	50,000	-	50,000	48,000	2,000	✓	-	-	1-ส.ค.-66	30-ก.ย.-66
	โอนลด ไปค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท											
108	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	-	-	100,000	86,500	13,500	✓	-	-	1-มี.ค.-66	31-ส.ค.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		
								ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
109	โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพและรักษาพยาบาล เชิงรุก	50,000	50,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	โอนลด ไปค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท												
110	โครงการอาหารปลอดภัย	100,000	50,000	-	50,000	49,415	585	✓	-	-	17-ส.ค.-66	24-ส.ค.-66	
	โอนลด ไปค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท												
111	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแก่นำสุขภาพ	500,000	50,000	700,000	1,150,000	1,118,085	31,915	✓	-	-	7-เม.ย.-66	29-เม.ย.-66	
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน												
	ในช่วงปิดภาคเรียน 350,000 บาท												
	โอนเพิ่ม มาจากรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 150,000 บาท												
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท												
	โอนลด ไปค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท												
112	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล	300,000	100,000	-	200,000	84,778	115,222	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	
	โอนลด ไปวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 บาท												
113	โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	300,000	100,000	-	200,000	92,375	107,625	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	
	โอนลด ไปค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 100,000 บาท												
114	โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน	200,000	-	-	200,000	153,200	46,800	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	
115	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	460,000	-	-	460,000	460,000	-	✓	-	-	24-พ.ค.-66	31 ก.ย. 66	

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
132	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน	80,000	65,980	-	14,020	-	14,020	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,000 บาท											
	โอนลด ไปค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 20,980 บาท											
133	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	✓	-	-	-
134	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทง	10,000	-	-	10,000	9,930	70	✓	-	-	8-พ.ย.-65	8-พ.ย.-65
135	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	20,000	-	-	20,000	17,964	2,036	✓	-	-	28-ก.พ.-66	28-ก.พ.-66
136	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเปิด	100,000	100,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปโครงการงานประเพณีลอยกระทง 100,000 บาท											
137	โครงการงานประเพณีออกพรรษา	170,000	150,000	-	20,000	-	20,000	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปโครงการงานประเพณีลอยกระทง 150,000 บาท											
138	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาฟุตบอล เพื่อความเป็นเลิศ	1,000,000	700,000	-	300,000	52,670	247,330	✓	-	-	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66
	โอนลด ไปโครงการแข่งขันกีฬายาน้ำบ้านเปิดมินิมาราธอน 700,000 บาท											
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		1,795,000	1,161,880	1,250,000	1,883,120	1,550,530	332,590					

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล												
139	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียม	150,000	-	-	150,000	15,520	134,480	✓	-	-	1-ม.ค.-66	30-เม.ย.-66
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		150,000	-	-	150,000	15,520	134,480					
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง												
140	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	800,000	800,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่											
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 300,000 บาท											
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000 บาท											
	โอนลด ไปเงินสำรองจ่าย 200,000 บาท											
141	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	50,000	20,000	-	30,000	-	30,000	-	✓	-	1-เม.ย.-66	30-ก.ย.-66
	โอนลด ไปค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท											
	โอนลด ไปค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,000 บาท											
142	โครงการประกวดพนักงานลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล ตำบลบ้านเป็ด	10,000	3,000	-	7,000	6,268	732	✓	-	-	1-ธ.ค.-65	26-ม.ค.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
	โอนลด ไปวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 บาท											
143	โครงการบ้านเปิด data center	150,000	150,000	-	-	-	-	-	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
	โอนลด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทรายจ่าย											
	ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ 54,500 บาท											
	โอนลด ไปรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 60,000 บาท											
	โอนลด ไปโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 35,500 บาท											
144	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ	30,000	-	-	30,000	27,418	2,582	✓	-	-	21-มี.ค.-66	21-ม.ค.-66
145	โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ	250,000	220,000	-	30,000	-	30,000	-	✓	-	-	-
	โอนลด ไปเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ 30,000 บาท											
	โอนลด ไปโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 150,000 บาท											
	โอนลด ไปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 บาท											
146	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	✓	-	-	-
147	โครงการจัดทำและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลบ้านเปิด	150,000	-	-	150,000	45,800	104,200	✓	-	-	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66
148	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบ้านเปิด	20,000	20,000	-	-	-	-	-	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	1-ต.ค.-65	30-ธ.ค.-66

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ เหลือจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
								ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
155	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น	27,000	-	-	27,000	27,000	-	✓	-	-	1-ต.ค.-65	31-ม.ค.-66
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1,987,000	1,293,000	-	694,000	401,293	292,707					
	รวมทั้งสิ้น	110,522,060	13,054,025	5,495,405	102,963,440	97,491,502.43	5,471,937.57					

สรุปรายงานการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) **รายยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)
1. การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	38,885,130	33,672,828	1,075,985	3,185,985
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	67,704,930	61,851,331	3,169,420	7,413,160
3. การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ	1,795,000	1,550,530	1,250,000	1,161,880
4. การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	150,000	15,520	-	-
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	1,987,000	401,293	-	1,293,000
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น			97,491,502.43 บาท	
รวมโครงการที่เบิกจ่าย			120 โครงการ	
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น			5,495,405 บาท	
รวมโอนลดทั้งสิ้น			13,054,025 บาท	

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากในบางปีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงทำให้มีการโอนงบประมาณเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ข้อเสนอแนะ

ควรวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า