





ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
10	โครงการจ้างออกแบบสนามกีฬาฟุตบอลบ้านเปิด	450,000	417,267	-	32,733	-	-	32,733	-	-	√	ต.ค.-ธ.ค.67
	โอนลด ไปเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 417,267 บาท											
11	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ คสล. 1 ชั้น	531,000	505,000	-	26,000	-	-	26,000	-	-	√	ม.ค.-ก.ย.68
	โอนลด ไปตั้งซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PASSBOOK PRINTER) 65,000 บาท											
	โอนลด ไปตั้งซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว 90,000 บาท											
	โอนลด ไปตั้งซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 350,000 บาท											
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด	1,055,200	-	-	1,055,200	797,000	-	258,200	-	√	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
	(สามแยกสนามฟุตบอลลงมาบ่อบำบัด)											
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ซอยชูชีพ)	702,400	-	-	702,400	513,000	-	189,400	-	√	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (เส้นกลางซอยโทรศัพท์ ถึงวิทยาลัยพยาบาล)	146,300	-	-	146,300	-	146,300	-	√	-	-	พ.ย.67-ม.ค.68
15	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง และลานจอดรถบริเวณลานกีฬาบ้านเปิด หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	477,000	-	-	477,000	-	475,000	2,000	√	-	-	ต.ค.-ธ.ค.67
16	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	418,500	-	-	418,500	-	417,000	1,500	√	-	-	ก.พ.-เม.ย.68
	(บ้านนางพล จันทรเทพ ถึงบ้านนางนันทนา สอนถม)											
17	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	804,100	-	-	804,100	599,321	-	204,779	-	√	-	ก.พ.-เม.ย.68
	(จากพื้นที่นายพงษ์ศักดิ์ หาญสุรีย์ ต่อจากหมู่ที่ 1 บ้านเปิดถึงหัวน้ำเค็ม)											
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกีฬาบ้านเปิด หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	497,200	-	-	497,200	-	-	497,200	-	-	√	ต.ค.-ธ.ค.67
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ซอยอุพงษ์ศกร)	907,900	-	-	907,900	659,000	-	248,900	-	√	-	ม.ค.-มี.ค.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพินโปง (เริ่มจากซอยทุ่งนาทอง จากข้างบ้านนางสาวสุดชาทร ไปถึงสุดซอย)	824,000	-	-	824,000	599,000	-	225,000	-	√	-	พ.ย.67-ก.พ.68
21	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึงถนนเลียงเมือง) ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.36007 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านโคกพินโปง) - แยกทางหลวง หมายเลข 230 (ทางเลียงเมือง) หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพินโปง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	1,993,400	-	-	1,993,400	1,957,000	-	36,400	-	√	-	ต.ค.67-มี.ค.68
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยข้างหมู่บ้านพีเอสโอมถึงถนนมะลิวัลย์)	298,000	-	-	298,000	-	298,000	-	√	-	-	ม.ค.-มี.ค.68
23	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยทรัพย์สิน)	277,000	-	-	277,000	277,000	-	-	-	√	-	กันเงิน
24	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเส้นแบ่งเขตหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14)	781,000	-	-	781,000	529,000	-	252,000	-	√	-	มี.ค.-พ.ค.68
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนหน้าร้านอี๊ดข้าวสาร)	243,000	-	-	243,000	-	223,800	19,200	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 47/1 ถึงบ้านเลขที่ 209)	139,000	-	-	139,000	139,000	-	-	-	√	-	กันเงิน
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ซอยหน้าบ้านนางอุไร งามวิจิตร)	102,000	-	-	102,000	68,500	-	33,500	-	√	-	มี.ค.-พ.ค.68



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ทั้งระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยจรูรรัตน์ 2)	702,000	-	-	702,000	630,000	-	72,000	-	√	-	ม.ค.-มี.ค.68
38	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนบ้านเลขที่ 129/3 ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์)	253,000	-	-	253,000	-	237,000	16,000	√	-	-	เม.ย.-มิ.ย.68
39	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยธรรมรงค์อุทิศ)	375,700	-	-	375,700	371,600	-	4,100	-	√	-	ม.ค.-มี.ค.68
40	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 3)	1,154,800	-	-	1,154,800	1,154,800	-	-	-	√	-	กันเงิน
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 10 บ้านกอกน้อย)	274,000	-	-	274,000	-	271,900	2,100	√	-	-	ม.ค.-มี.ค.68
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 11 บ้านกอกน้อย)	884,000	-	-	884,000	884,000	-	-	-	√	-	กันเงิน
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยนายชูศิลป์ ซ้อยุ่น)	108,600	-	-	108,600	-	107,200	1,400	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
44	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากบ้านนางราตรี ถึงบ้านนายสังคม บุตรทา)	1,186,600	-	-	1,186,600	944,000	-	242,600	-	√	-	ม.ค.-เม.ย.68
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว)	142,000	-	-	142,000	-	137,000	5,000	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย 5 เส้นธารินเพชร)	286,100	-	-	286,100	-	284,600	1,500	√	-	-	พ.ย.67-ม.ค.68
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยคอกวัวตมามาน)	179,700	-	-	179,700	-	177,000	2,700	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยนายหมาน)	179,700	-	-	179,700	-	177,000	2,700	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ทั้งระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยพ้อม่วน)	81,500	-	-	81,500	-	80,800	700	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยหวมวนคร)	234,400	-	-	234,400	229,000	-	5,400	-	√	-	พ.ย.67-ม.ค.68
51	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15)	668,600	-	-	668,600	668,600	-	-	-	√	-	กันเงิน
52	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น)	431,800	-	-	431,800	-	420,600	11,200	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
53	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 509)	173,100	-	-	173,100	-	173,000	100	√	-	-	พ.ย.67-ม.ค.68
54	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนนท์ ถึงท้ายซอย)	88,400	-	-	88,400	-	85,300	3,100	√	-	-	ก.พ.-พ.ค.68
55	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอย 2)	775,200	-	-	775,200	630,000	-	145,200	-	√	-	ก.พ.-พ.ค.68
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ซอยท้ายหมู่บ้านศิริการ์เด็นท์)	1,055,700	-	-	1,055,700	1,055,700	-	-	-	√	-	กันเงิน
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอยบ้านนางกุหลาบ)	44,900	-	-	44,900	-	44,600	300	√	-	-	พ.ย.67-ม.ค.68
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอยบีบี)	315,100	-	-	315,100	-	313,000	2,100	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน)	49,600	-	-	49,600	-	49,300	300	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
60	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอนงค์ ใจสน)	497,300	-	-	497,300	-	489,083	8,217	√	-	-	ม.ค.-มี.ค.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ทั้งระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
61	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ ปากซอยบ้านนางรสสา)	146,100	-	-	146,100	-	145,600	500	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
62	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6)	103,900	-	-	103,900	-	-	103,900	-	-	√	ธ.ค.67-ก.พ.68
63	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ 143/54 ถึงบ้านพอร่าไฟ)	117,200	-	-	117,200	-	117,200	-	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
64	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยมีสุข กังวาน 5)	1,407,100	-	-	1,407,100	1,407,100	-	-	-	√	-	กันเงิน
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 20 บ้านสุภัทธา (สี่แยกวังทรัพย์สิน)	390,800	-	-	390,800	-	388,790	2,010	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหว้าท้ายซอย)	103,100	-	-	103,100	-	100,200	2,900	√	-	-	พ.ย.67-ม.ค.68
67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านพ่อคุณ)	693,500	-	-	693,500	693,500	-	-	-	√	-	กันเงิน
68	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านพ่อสุพล)	344,900	-	-	344,900	-	344,900	-	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยผ่องอำไพ 6)	420,600	-	-	420,600	-	420,600	-	√	-	-	ธ.ค.67-ก.พ.68
70	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหง 7 เชื่อมซอยนวลหง 9)	240,900	-	-	240,900	240,900	-	-	-	√	-	กันเงิน
71	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านเอกราช)	795,100	-	-	795,100	667,000	-	128,100	-	√	-	เม.ย.ก.ค.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
72	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคองกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยสามแยกบ้านชายของเก่า)	1,119,100	-	-	1,119,100	1,119,100	-	-	-	√	-	กันเงิน
73	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ขอยจัดตะมัย 3-6)	594,500	-	-	594,500	594,500	-	-	-	√	-	กันเงิน
74	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	√	ม.ค.-68
75	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	50,000	-	-	50,000	-	50,000	-	√	-	-	ม.ค.-68
76	โครงการบ้านเปิดรั้วสิ่งแวดล้อม	80,000	-	-	80,000	-	2,817	77,183	√	-	-	พ.ย.67-ก.ย.68
77	โครงการบ้านเปิดเมืองสะอาด <u>โอนลด</u> ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100,000 บาท	300,000	100,000	-	200,000	-	162,720	37,280	√	-	-	พ.ย.67-ก.ย.68
78	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีรั้วพื้นที่สีเขียว <u>โอนลด</u> ไปค่าวัสดุสำนักงาน 30,000 บาท	100,000	30,000	-	70,000	-	57,128	12,872	√	-	-	ก.ค.-68
79	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (สี่แยกข้างบ้านเลขที่ 636 ถึงท้าย ขอยจิรวดีรีสอร์ท) ให้แก่สำนักงานประปาเขต 6 จังหวัดขอนแก่น (ดำเนินงานโดยงบของประปาเขต 6)	350,000	-	-	350,000	-	-	350,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
80	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u>	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	√	ก.ค.-ก.ย.68
81	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (หมู่บ้านศิริการ์เด็นท์ 2) <u>โอนเพิ่ม</u> มาจากค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2,000,000 บาท <u>โอนเพิ่ม</u> มาจากเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 1,847,267 บาท	-	-	3,847,267	3,847,267	-	3,847,267	-	√	-	-	ธ.ค.67-มิ.ย.68



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ทั้งระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
89	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	380,000	-	-	380,000	-	316,900	63,100	√	-	-	มี.ย.-ก.ย.68
90	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
91	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
92	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
93	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
94	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	24,000	-	-	24,000	-	15,000	9,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
95	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	17,000	-	-	17,000	-	14,000	3,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
96	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
97	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	28,500	-	-	28,500	-	26,000	2,500	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
98	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
99	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	17,000	-	-	17,000	-	14,000	3,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
100	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
101	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
102	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	17,000	-	-	17,000	-	14,000	3,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
103	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
104	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
105	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
106	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ทั้งระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
107	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
108	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
109	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20	20,000	-	-	20,000	-	18,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
110	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21	28,500	-	-	28,500	-	26,000	2,500	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
111	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 22	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
112	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23	24,000	-	-	24,000	-	22,000	2,000	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
113	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 1	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
114	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 2	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
115	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 3	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
116	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 4	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
117	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 5	6,500	-	-	6,500	-	2,000	4,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
118	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 6	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ
									ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	
119	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 7	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
120	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 8	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
121	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 9	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
122	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
123	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 11	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
124	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 12	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
125	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 13	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
126	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 14	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
127	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 15	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ท้วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
128	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 16											
129	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 17											
130	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 18											
131	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 19											
132	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 20											
133	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 21											
134	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 22											
135	โครงการหมู่บ้านร่วมใจเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของรัชกาลที่ 10	6,500	-	-	6,500	-	4,000	2,500	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.68
	และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ทุกพระองค์ หมู่ที่ 23											
136	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP)	50,000	-	-	50,000	-	18,770	31,230	√	-	-	ต.ค.67-มิ.ย.68



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
149	โครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	300,000	-	-	300,000	-	286,890	13,110	√	-	-	มี.ย.-ก.ย.68
150	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่จะเข้า สู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	440,000	-	110,000	550,000	-	494,393	55,607	√	-	-	ธ.ค.67-ก.ย.68
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 110,000 บาท											
151	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	√	ต.ค.67-ก.ย.68
152	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	√	ธ.ค.67-ก.ย.68
153	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	100,000	-	-	100,000	-	92,000	8,000	√	-	-	พ.ค.-ก.ย.68
154	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	-	-	100,000	-	99,700	300	√	-	-	ก.พ.-มี.ย.68
155	โครงการอาหารปลอดภัย	100,000	-	-	100,000	-	51,804	48,196	√	-	-	พ.ย.67-ก.ย.68
156	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำสุขภาพ	1,200,000	-	-	1,200,000	-	1,122,300	77,700	√	-	-	มี.ย.-ก.ย.68
157	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
158	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
159	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
160	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
161	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
162	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	√	ม.ค.-ก.ย.68
163	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
164	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หัวงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
165	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	√	ม.ค.-ก.ย.68
166	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
167	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
168	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
169	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
170	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
171	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
172	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
173	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
174	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
175	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 19	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
176	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 20	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
177	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 21	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
178	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 22	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
179	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 23	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ย.68
180	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	1,000,000	-	-	1,000,000	-	930,000	70,000	√	-	-	ต.ค.-ธ.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
181	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40,251,600	-	1,150,000	41,401,600	-	41,392,100	9,500	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการจ้างออกแบบโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด 250,000 บาท											
	โอนเพิ่ม มาจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 230,000 บาท											
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 200,000 บาท											
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 450,000 บาท											
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20,000 บาท											
182	เบี้ยยังชีพความพิการ	8,080,800	-	420,600	8,501,400	-	8,485,800	15,600	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
	โอนเพิ่ม มาจากเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 254,400 บาท											
	โอนเพิ่ม มาจากโครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
	166,200 บาท											
183	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	211,200	-	-	211,200	-	186,400	24,800	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
184	โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	166,200	-	33,800	-	33,740	60	√	-	-	ต.ค.67-มี.ค.68
	โอนลด เบี้ยยังชีพความพิการ 166,200 บาท											
185	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	70,000	-	-	70,000	-	-	70,000	-	-	√	ก.พ.-มี.ค.68
186	โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมารธอน	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	√	ธ.ค.-67
	โอนลด ไปโครงการงานประเพณีลอยกระทง 500,000 บาท											
	โอนลด ไปคำบำรุงรักษาและซ่อมแซม 500,000 บาท											
187	โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	500,000	-	-	500,000	-	308,308	191,692	√	-	-	มิ.ย.-68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
188	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	√	ก.พ.-มี.ค.68
189	โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	100,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	√	ธ.ค.-67
	<u>โอนลด</u> ไปค่าวัสดุสำนักงาน 100,000 บาท											
190	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่นชัยสุเลย	185,000	-	-	185,000	-	-	185,000	-	-	√	พ.ย.67-ก.พ.68
	<u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u>											
191	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี	-	-	20,000	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68
	<u>โอนเพิ่ม</u> มาจากค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 20,000 บาท											
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>	<b>71,589,900</b>	<b>1,558,700</b>	<b>1,700,600</b>	<b>71,731,800</b>	<b>-</b>	<b>68,914,001.52</b>	<b>2,817,798.48</b>				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกระดับ												
192	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	1,000,000	158,600	500,000	1,341,400	-	1,341,384	16	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
	<u>โอนเพิ่ม</u> มาจากโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน 500,000 บาท											
	<u>โอนลด</u> ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,700 บาท											
	<u>โอนลด</u> ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 บาท											
	<u>โอนลด</u> ไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท											
	<u>โอนลด</u> ไปเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,000 บาท											
	<u>โอนลด</u> ไปค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,900 บาท											
193	โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	√	มี.ย.-ก.ค.68
194	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-	√	พ.ค.-68

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
195	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	80,000	-	-	80,000	-	78,500	1,500	√	-	-	มี.ย.-ก.ค.68
196	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	20,000	-	-	20,000	-	17,324	2,676	√	-	-	ก.พ.-มี.ค.68
197	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ	500,000	40,000	-	460,000	-	-	460,000	-	-	√	เม.ย.-ส.ค.68
	โอนลด ไปค่าวัสดุสำนักงาน 40,000 บาท											
198	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 1	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
199	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 2	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
200	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 3	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
201	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 4	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
202	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 5	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
203	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 6	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
204	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 7	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
205	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 8	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
206	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 9	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
207	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 10	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
208	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 11	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
209	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 12	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
210	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 13	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-	√	ต.ค.-พ.ย.67
211	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 14	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67
212	โครงการประเมินผลวิทยากรทง หมู่ที่ 15	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	√	-	-	ต.ค.-พ.ย.67





ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ที่โอนลด	งบประมาณ ที่โอนเพิ่ม	คงเหลือ	งบประมาณ ที่ผูกพัน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะ เวลา ดำเนินการ
									ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ	
231	โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร เทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น	150,000	-	-	150,000	-	149,600	400	√	-	-	ม.ค.-มี.ค.68
232	โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด <u>โอนลด</u> ไปโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย วาดภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ 40,000 บาท	50,000	40,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-	√	ม.ค.-ส.ค.68
233	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองขอนแก่น <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u>	27,000	-	-	27,000	-	27,000	-	√	-	-	ม.ค.-68
234	โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบสารสนเทศ <u>โอนเพิ่ม</u> มาจากโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ 6,000 บาท	-	-	6,000	6,000	-	4,301.40	1,698.60	√	-	-	ม.ค.-ส.ค.68
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 5</b>	<b>1,307,000</b>	<b>242,200</b>	<b>6,000</b>	<b>1,070,800</b>	<b>-</b>	<b>925,752.40</b>	<b>145,047.60</b>				
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112,966,000</b>	<b>6,017,767</b>	<b>7,103,797</b>	<b>114,052,030</b>	<b>22,215,121</b>	<b>84,487,288.70</b>	<b>7,349,620.30</b>				